

Aktivitet	Start	Slut	Bd	Resurser	2025																																																				
					Jan							Feb							Mar							Apr																															
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapp 5	2025-01-13	2025-04-11	65		Etapp 5																																																				
Låsbyte	2025-01-13	2025-01-13	1		Låsbyte																																																				
Intäckning golv-slussar	2025-01-13	2025-01-15	3		Intäckning golv-slussar																																																				
BADNUM A5	2025-01-13	2025-04-09	63		BADNUM A5																																																				
Avstängning vatten	2025-01-13	2025-01-13	1		Avstängning vatten																																																				
Avstängning el	2025-01-13	2025-01-13	1		Avstängning el																																																				
Demontering / Rivning	2025-01-15	2025-01-23	7		Demontering / Rivning																																																				
EXTRA BILNING FÖRSKOLA	2025-01-24	2025-01-24	1		EXTRA BILNING FÖRSKOLA																																																				
Håltagning	2025-01-24	2025-01-27	2		Håltagning																																																				
Uppbyggnad av schakt	2025-01-28	2025-02-03	5		Uppbyggnad av schakt																																																				
Formsättning för hål i bjälklag	2025-02-03	2025-02-03	1		Formsättning för hål i bjälklag																																																				
Rörarbete stamm/groda	2025-02-04	2025-02-16	9		Rörarbete stamm/groda																																																				
El kanalisation bad	2025-02-13	2025-02-18	4		El kanalisation bad																																																				
Uppbyggnad av slitsbotten	2025-02-05	2025-02-05	1		Uppbyggnad av slitsbotten																																																				
Slitsbotten - tätskikt och läckage in	2025-02-10	2025-02-10	1		Slitsbotten - tätskikt och läckage indikering																																																				
Väggar + tak	2025-02-18	2025-02-25	6		Väggar + tak																																																				
Puts väggar	2025-02-26	2025-03-03	4		Puts väggar																																																				
Fixering golvbrunn + golv för golv	2025-03-04	2025-03-04	1		Fixering golvbrunn + golv för golvvärme																																																				
Golvvärme EL	2025-03-05	2025-03-05	1		Golvvärme EL																																																				
Flytspackling	2025-03-06	2025-03-07	2		Flytspackling																																																				
Tätskikt	2025-03-10	2025-03-12	3		Tätskikt																																																				
Plattsättning	2025-03-13	2025-03-21	7		Plattsättning																																																				
Badrumströskel	2025-03-22	2025-03-26	3		Badrumströskel																																																				
Målning av tak	2025-03-27	2025-03-31	2		Målning av tak																																																				
Snickeriarbete med foder	2025-03-31	2025-04-02	3		Snickeriarbete med foder																																																				
Rör arbete - Komplettering Badrum	2025-03-28	2025-04-04	5		Rör arbete - Komplettering Badrum																																																				
Rör arbete komplettering Kök	2025-04-07	2025-04-08	2		Rör arbete komplettering Kök																																																				
Rör - Övriga arbete: badkar, TM	2025-04-09	2025-04-09	1		Rör - Övriga arbete: badkar, TM																																																				
El komplettering	2025-04-02	2025-04-08	4		El komplettering																																																				
Städning	2025-04-08	2025-04-09	2		Städning																																																				
BILNINGS ARBETE	2025-01-13	2025-01-13	1		BILNINGS ARBETE																																																				
WC/Dusch A4	2025-01-27	2025-04-11	55		WC/Dusch A4																																																				
Avstängning vatten	2025-01-27	2025-01-27	1		Avstängning vatten																																																				
Avstängning el	2025-01-27	2025-01-27	1		Avstängning el																																																				
Demontering / Rivning	2025-01-27	2025-02-06	9		Demontering / Rivning																																																				
EXTRA BILNING FÖRSKOLA	2025-02-07	2025-02-07	1		EXTRA BILNING FÖRSKOLA																																																				
Håltagning	2025-02-07	2025-02-11	3		Håltagning																																																				
Uppbyggnad av schakt	2025-02-12	2025-02-18	5		Uppbyggnad av schakt																																																				
Formsättning för hål i bjälklag	2025-02-14	2025-02-14	1		Formsättning för hål i bjälklag																																																				
Rörarbete stamm/groda	2025-02-19	2025-02-27	7		Rörarbete stamm/groda																																																				
El kanalisation bad	2025-02-24	2025-02-26	3		El kanalisation bad																																																				
Uppbyggnad av slitsbotten	2025-02-20	2025-02-20	1		Uppbyggnad av slitsbotten																																																				
Slitsbotten - tätskikt och läckage in	2025-02-24	2025-02-24	1		Slitsbotten - tätskikt och läckage indikering																																																				
Väggar + tak	2025-02-27	2025-03-06	6		Väggar + tak																																																				
Fixering golvbrunn + golv för golv	2025-03-07	2025-03-07	1		Fixering golvbrunn + golv för golvvärme																																																				
Golvvärme EL	2025-03-10	2025-03-10	1		Golvvärme EL																																																				
Flytspackling	2025-03-11	2025-03-12	2		Flytspackling																																																				
Tätskikt	2025-03-13	2025-03-17	3		Tätskikt																																																				
Plattsättning	2025-03-18	2025-03-26	7		Plattsättning																																																				
Badrumströskel	2025-03-26	2025-03-28	3		Badrumströskel																																																				
Målning av tak	2025-03-31	2025-04-02	3		Målning av tak																																																				
Snickeriarbete med foder	2025-04-03	2025-04-04	2		Snickeriarbete med foder																																																				
Rör arbete - Komplettering	2025-04-03	2025-04-10	6		Rör arbete - Komplettering																																																				
El komplettering	2025-04-08	2025-04-10	3		El komplettering																																																				
Städning	2025-04-09	2025-04-11	3		Städning																																																				
Bättring/Målning/Avetablering	2025-04-09	2025-04-11	3		Bättring/Målning/Avetablering																																																				



Projekt
Brf. Valvet Etapp 7
Utfärdad
2024-11-28

Reviderad
2025-01-30

Ansvarig
Oskar Siemaszko

Aktiviteter

